



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 071874/2023	Nº TGOV 953944/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura de Rio dos Índios	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS
----------------------------	------------------------	--	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA DO CRAS	203.064,10	% Período:	3,87%	26,92%	69,21%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.951,78	% Período:	53,72%	23,48%	22,79%									
				40,00%	30,00%	30,00%									
1.2.	PINTURA	39.509,35	% Período:			100,00%									
				50,00%	50,00%										
1.3.	PINTURA MUROS	10.910,40	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO	51.851,00	% Período:		100,00%										
					20,00%	80,00%									
1.5.	TROCA E EXECUÇÃO DO TELHADO	54.948,45	% Período:			100,00%									
				100,00%											
1.6.	ESQUADRIAS	30.567,21	% Período:			100,00%									
					100,00%										
1.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.435,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	1.890,17	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 203.064,10				%:	3,87%	26,92%	69,21%								
	Período:	Repasse:		7.778,10	54.111,13	139.144,23									
		Contrapartida:		78,57	546,57	1.405,50									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		7.856,67	54.657,70	140.549,73									
	Acumulado:	%:		3,87%	30,79%	100,00%									
		Repasse:		7.778,10	61.889,23	201.033,46									
		Contrapartida:		78,57	625,14	2.030,64									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		7.856,67	62.514,37	203.064,10									

Rio dos Índios/RS

Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Edilson Pompeu da Silva Júnior

CREA/CAU: SC1549210

ART/RRT: 13667630