

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LINHA BATINGA**



**DATA: 10/03/2023**

**REFERÊNCIA SINAPI: FEV/2023**

**BDI = 22,97%**

**VALOR TOTAL EXECUTADO:**

**VALOR TOTAL RESTANTE: R\$ 212.765,91**

**VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 212.765,91**

**1º MÊS**

**R\$ 87.587,51**

**2º MÊS**

**R\$ 65.331,89**

**3º MÊS**

**R\$ 59.846,50**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR A SER LICITADO	CRONOGRAMA					
			1º MÊS	Acumulado	2º MÊS	Acumulado	3º MÊS	Acumulado
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.506,73	100%	100%	0%	100%	0%	100%
			R\$ 2.506,73	R\$ 2.506,73	R\$ -	R\$ 2.506,73	R\$ -	R\$ 2.506,73
2.0	ESTRUTURA	R\$ 23.178,11	100%	100%	0%	100%	0%	100%
			R\$ 23.178,11	R\$ 23.178,11	R\$ -	R\$ 23.178,11	R\$ -	R\$ 23.178,11
3.0	ALVENARIA	R\$ 103.171,13	60%	60%	40%	100%	0%	100%
			R\$ 61.902,68	R\$ 61.902,68	R\$ 41.268,45	R\$ 103.171,13	R\$ -	R\$ 103.171,13
4.0	REVESTIMENTOS E PISO DA QUADRA	R\$ 25.784,57	0%	0%	50%	50%	50%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 12.892,29	R\$ 12.892,29	R\$ 12.892,29	R\$ 25.784,57
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 22.342,31	0%	0%	50%	50%	50%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 11.171,15	R\$ 11.171,15	R\$ 11.171,15	R\$ 22.342,31
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.118,14	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.118,14	R\$ 7.118,14
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 13.594,16	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.594,16	R\$ 13.594,16
8.0	FORRO E COBERTURA	R\$ 15.030,51	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.030,51	R\$ 15.030,51
9.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 40,25	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,25	R\$ 40,25