

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ENCRUZILHADA BELA VISTA

DATA: 30/09/2022
REFERÊNCIA SINAPI: MAI/2022
BDI = 22,98%
VALOR TOTAL EXECUTADO:
VALOR TOTAL RESTANTE: R\$ 202.391,43
VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 202.391,43
1º MÊS
R\$ 53.908,26
2º MÊS
R\$ 59.293,42
3º MÊS
R\$ 89.189,74

ITEM	SERVIÇOS	VALOR A SER LICITADO	CRONOGRAMA					
			1º MÊS	Acumulado	2º MÊS	Acumulado	3º MÊS	Acumulado
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.575,82	100%	100%	0%	100%	0%	100%
			R\$ 1.575,82	R\$ 1.575,82	R\$ -	R\$ 1.575,82		R\$ 1.575,82
2.0	ESTRUTURA	R\$ 22.796,89	100%	100%	0%	100%	0%	100%
			R\$ 22.796,89	R\$ 22.796,89	R\$ -	R\$ 22.796,89	R\$ -	R\$ 22.796,89
3.0	ALVENARIA	R\$ 59.071,11	50%	50%	50%	100%	0%	100%
			R\$ 29.535,55	R\$ 29.535,55	R\$ 29.535,55	R\$ 59.071,11	R\$ -	R\$ 59.071,11
4.0	REVESTIMENTOS E PISO DA QUADRA	R\$ 53.176,89	0%	0%	25%	25%	75%	75%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.294,22	R\$ 13.294,22	R\$ 39.882,67	R\$ 53.176,89
5.0	PINTURA	R\$ 11.421,55	0%	0%	50%	50%	50%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.710,78	R\$ 5.710,78	R\$ 5.710,78	R\$ 11.421,55
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 21.505,73	0%	0%	50%	50%	50%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 10.752,87	R\$ 10.752,87	R\$ 10.752,87	R\$ 21.505,73
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.635,39	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.635,39	R\$ 6.635,39
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 10.465,38	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.465,38	R\$ 10.465,38
9.0	FORRO E COBERTURA	R\$ 15.708,58	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.708,58	R\$ 15.708,58
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 34,09	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 34,09